Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
07.05.24	Z	
08[58]	Гаспов С.В. (Водафон) рапорт сдал, на смене Филипов	
10[37]	Чутко (СП Архангельский трепород Южная Долина) налоды от шкелей до отсутствия напряжения.	
10[54]	А.А. Домодедовский ОДГ Кравчук (СП Архангельский трепород Южная Долина) отсутствие ТП-1591 связано с отсутствием замыкания на «землю»	
10[57]	Ветров (СП Архангельский трепород Южная Долина) отсутствует напряжение от ТП-1628, ТП-1629	
11[22]	А.А. Мособлэнерго красногорский ПО (Зеленая Слобода) ТП-101 РУ-6кВ включил ЛВН направление ТП-197	
11[23]	ОВВ-6: Арешенко А.С. (Зеленая Слобода) в ОПР(К)-83 РУ-6кВ откл. ЛВН направление ТП-197 Вып: 11[25]	
11[25]	Сообщено А.А. Мособлэнерго Красногорскому ПО диспетчеру Коннову	
12[54]	А.А. Домодедовский ОДГ Кравчук (СП Архангельский трепород Южная Долина) ТП-1590 сбегут вел., ТП-1590 направление ТП-1591 л.А на повреждение, продолжаем поиск.	
13[20]	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (СП Архангельский трепород Южная Долина) в ТП-1628 РУ-10кВ л.А откл. ЛВН – ТП-1591 л.А, ВВ-Т-А, СВН – л.В, РУ-10кВ л.В откл. ВВ-Т-В Вып: 13[22]	
14[09]	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (СП Архангельский трепород Южная Долина) в ТП-1629 РУ-10кВ л.А откл. ЛВН – ТП-36 л.А, ВВ-Т-А, РУ-10кВ л.В откл. ЛВН – ТП-1628 л.В Вып: 14[09]	

Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
27.05.24	2	
14:09	ОБВ-6: Шаповалову С.Н. (КП Архитектурный припорт Южная Долина) ТП-1629 РУ-10кВ 1.В яч. СВ4 – 1.А проверить КЛ-10кВ ПН-20	
	Вып: 14:23 КЛ годна	
14:24	ОБВ-6: Шаповалову С.Н. (КП Архитектурный припорт Южная Долина) ТП-1629 РУ-10кВ 1.В яч. – ТП-1628 1.В проверить КЛ-10кВ ПН-20	
	Вып: 14:38 КЛ годна	
14:36	ОБВ-6: Шаповалову С.Н. (КП Архитектурный припорт Южная Долина) ТП-1629 РУ-10кВ 1.А яч. ВВ – Т-А, РУ-0,4кВ 1.В отк. ввод. кл. Т-В, яч. сек. кл.	
	Вып: 14:43	
15:01	А.Н. Домодедовской ООГ Кравцук (КП Архитектурный припорт Южная Долина) в ТП-1591 РУ-10кВ 1.В яч. – ТП-1628 1.А будем опробовать КЛ-10кВ подачей напряжения, по 1.В подавать напряжение не будем, т.к. КЛ-10кВ отсекательное время выпр. отк.	
15:46	А.Н. Домодедовской ООГ Кравцук (КП Архитектурный припорт Южная Долина) ТП-1591 РУ-10кВ 1.А подано Б на КЛ-10кВ – ТП-1628 1.А без замечаний.	
15:28	ОБВ-6: Шаповалову С.Н. (КП Архитектурный припорт Южная Долина) ТП-1628 РУ-10кВ 1.В яч. 1Б31 – ТП-1591 1.А, СВ4 – 1.В, ВВ – Т-А, в 1.В яч. ВВ – Т-В	
	Вып: 15:31	
16:10	ОБВ-6: Шаповалову С.Н. (КП Архитектурный припорт Южная Долина) ТП-1629 РУ-10кВ 1.А отсек. СВ4 – 1.В, в 1.В яч. СВ4, отсек. ВВ – Т-А	